

Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 6 месяцев 2021 года

N п/п	Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства <*>	Соисполнитель (ГРБС), заказчик-застройщик	Проектная мощность	Сроки выполнения работ	Общая стоимость объекта <*>, тыс. рублей	Источник финансирования	Кассовые расходы по состоянию на начало отчетного периода, тыс. рублей	Стоимость работ, выполненных по состоянию на начало отчетного периода, тыс. рублей	Предусмотрено программой на год <*>, тыс. рублей	Кассовые расходы, тыс. рублей	Выполнено за счет средств, предусмотренных на год, тыс. рублей	Выполнено за счет средств, не использованных на начало года, тыс. рублей	Степень выполнения, <***> %	Техническая готовность объекта, <****>%	Остаточная стоимость, тыс. рублей <*****>	Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
	Государственная программа Мурманской области "Здравоохранение"					Всего	2 142,6	2 142,6	398 253,6	10,0	0,0	0,0	0,0%			
						ОБ	2 142,6	2 142,6	216 548,7	2,9	0,0	0,0	0,0%			
						ФБ	0,0	0,0	181 704,9	7,1	0,0	0,0	0,0%			
						МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
						ВБС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
						Всего	2 142,6	2 142,6	398 253,6	10,0	0,0	0,0	0,0%			
	Подпрограмма 4 "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения"					ОБ	2 142,6	2 142,6	216 548,7	2,9	0,0	0,0	0,0%			
						ФБ	0,0	0,0	181 704,9	7,1	0,0	0,0	0,0%			
						МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
						ВБС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
						Всего	2 142,6	2 142,6	398 253,6	10,0	0,0	0,0	0,0%			
						ОБ	2 142,6	2 142,6	216 548,7	2,9	0,0	0,0	0,0%			
1	Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер"	Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "УКС МО"	площадь 13900 кв. м	2020 - разработка ПСД, 2021-2024 - строительство	3 220 212,0	Всего	1 553,6	1 553,6	351 071,1	10,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	3 218 648,4	Корректировка проекта и устранение замечаний госэкспертизы, прохождение гос. Экспертизы, ожидаемый срок получения положительного заключения - 30.11.2021, второй этап - конец декабря 2021 года
						ОБ	1 553,6	1 553,6	185 655,5	2,9	0,0	0,0	0,0%			
						ФБ	0,0	0,0	165 415,6	7,1	0,0	0,0	0,0%			
						МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
						ВБС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
2	Строительство поликлиники ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ" (г. Кандалакша, ул. Данилова)	Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "УКС МО"	площадь 4350 кв. м	2021 - разработка ПСД, 2022-2025 - строительство	560 050,8	Всего	0,0	0,0	21 653,1	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	560 050,8	На стадии проектирования, ИКЗ в ЕИС "Закупки" 212519011296851900100100200017112414, 28.06.2021 заключен контракт № 53-2021 на разработку проектной документации на выполнение работ по строительству объекта. Срок исполнения контракта - 31.12.2022. Цена контракта - 17 743 910,00 руб. В настоящее время ожидается получение документов по земельному участку от застройщика
						ОБ	0,0	0,0	21 653,1	0,0	0,0	0,0	0,0%			
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
						МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
						ВБС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
3	Строительство амбулатории (с подстанцией скорой помощи и дневным стационаром) ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ" (Мурманская область, Кандалакшский район, п. Зеленоборский, ул. Магистральная, 30)	Министерство строительства Мурманской области, ГОКУ "УКС МО"	площадь 1049 кв. м	2021 - разработка ПСД, 2022 - строительство	117 720,2	Всего	0,0	0,0	7 978,3	0,0	0,0	0,0	0,0%	0,0%	117 720,2	В стадии принятия решений по земельным вопросам, заключен контракт с подрядчиком ООО "Альфа-Проект" № 42-21
						ОБ	0,0	0,0	7 978,3	0,0	0,0	0,0	0,0%			
						ФБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
						МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
						ВБС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
4	Реконструкция здания детской поликлиники ГОБУЗ "Кольская ЦРБ" (Мурманская область, г. Кола, пер. Островский, 12)	Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ "Кольская ЦРБ"	площадь 330 кв. м	2020 - разработка проектной документации; 2021 - реконструкция	18 140,1	Всего	589,0	589,0	17 551,1	0,0	0,0	0,0	0,0%	3,2%	17 551,1	ПСД было разработано в рамках мероприятий ГП в 2020 году, касса составила 589,0 тыс. рублей
						ОБ	589,0	589,0	1 261,8	0,0	0,0	0,0	0,0%			
						ФБ	0,0	0,0	16 289,3	0,0	0,0	0,0	0,0%			
						МБ	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			
						ВБС	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			

<*> Указываются все объекты капитального строительства, работы на которых запланированы государственной программой на отчетный год, а также объекты, работы на которых были запланированы, но не завершены в полном объеме в предшествующие годы.

<*> Указывается в соответствии с редакцией государственной программы, действующей по состоянию на конец отчетного периода.

<****> Отношение объемов, указанных в графе "Выполнено за счет средств, предусмотренных на год", к объемам, предусмотренным на год в государственной программе.

<****> Определяется исходя из общей стоимости выполненных работ по состоянию на конец отчетного периода и общей стоимости объекта (без учета стоимости проектно-исследовательских и подготовительных работ). Полная техническая готовность объекта (100 %) указывается в случае завершения и приемки в установленном порядке всех предусмотренных работ и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отчетном периоде.

<*****> Рассчитывается исходя из общей стоимости объекта и общего объема кассовых расходов по состоянию на конец отчетного периода.