

Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 2020 год

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства*	Сополнитель (ГРБС), заказчик-застройщик	Проектная мощность	Сроки выполнения работ	Общая стоимость объекта** тыс. рублей	Источник финансирования	Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2020, тыс. рублей	Стоимость работ, выполненных по состоянию на 01.01.2020, тыс. рублей	Предусмотрено программой на 2020 год**, тыс. рублей	Кассовые расходы, тыс. рублей	Выполнено за счет средств, предусмотренных на 2020 год, тыс. рублей	Выполнено за счет средств, не использованных на 01.01.2020, тыс. рублей	Степень выполнения***, %	Техническая готовность объекта****, %	Остаточная стоимость*****, тыс. рублей	Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
Государственная программа Мурманской области «Развитие здравоохранения»																
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения"																
1	Амбулатория в пгт Сафоново	Минстрой МО ГОКУ "УКС"	площадь 720 кв.м., 140 посещений в смену	2018 -2019 разработка ПСД, экспертиза; 2020 - строительство	84 408,20	Всего	2 446,04	2 446,04	81 962,20	73 695,58	73 695,58	-	89,91	100	8 266,58	Здание построено. 30.12.2020 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
						ОБ	2 446,04	2 446,04	81 962,20	73 695,58	73 695,58	-	89,91			
						ФБ	0	0	0	0	0	-	-			
						МБ	0	0	0	0	0	-	-			
						ВБС	0	0	0	0	0	-	-			
2	Реконструкция каньонов ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" (г. Мурманск, 6)	Минстрой МО ГОКУ "УКС"	площадь 350,1 кв.м.	2018-финансово-экономический аудит, 2019 - разработка ПСД, 2019-2020- строительство	526 609,80	Всего	352,58	352,58	526 257,20	436 677,90	436 677,90	5987,7	82,98	70	89 579,32	Выполнялись работы: - в помещениях для размещения линейных ускорителей (каньоны): демонтажные работы, пробивка и усиление проемов, устройство доп.радиационной защиты стен и плиты покрытия, устройство кровли, устройство оснований под оборудование, монтаж внутренних инженерных сетей, отделочные работы; - в помещениях брахиотерапии: демонтажные работы, пробивка и усиление проемов, монтаж внутренних инженерных сетей, отделочные работы; - устройство отмостки. Нарушение сроков связано с несвоевременным исполнением подрядчиком своих обязательств по государственному контракту (поздний заказ подрядчиком и поздняя поставка строительных материалов, вентиляционного и другого инженерного оборудования, а также прочих заказных позиций, таких как, например, радиационно-защитные двери.
						ОБ	352,58	352,58	306 974,80	287 877,90	287 877,90	5987,7	93,78			
						ФБ	0	0	219 282,4	148 800,0	148 800,0	-	67,86			
						МБ	0	0	0	0	0	-	-			
						ВБС	0	0	0	0	0	-	-			
3	Фельдшерско-акушерский пункт в с. Краснощелье Лозозерского района	Минстрой МО ГОКУ "УКС"	площадь 129,7 кв.м.	2018 - разработка ПСД; 2019-2020- строительство, закупка оборудования и мебели	25 944,80	Всего	1 466,72	1 466,72	18 159,70	13 258,72	13 258,72	-	73,01	100	11 219,36	Здание построено. 09.11.2020 получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
						ОБ	1466,72	1466,72	18159,70	13258,72	13258,72	-	73,01			
						ФБ	0	0	0	0	0	-	-			
						МБ	0	0	0	0	0	-	-			
						ВБС	0	0	0	0	0	-	-			
4	Реконструкция комплекса зданий ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер»	Минстрой МО ГОКУ "УКС"	площадь 13900 кв.м.	2020- разработка ПСД; 2021-2022- реконструкция	1 824 500,00	Всего	0	0	69 000,00	1 553,60	1553,6	-	2,25	0	1 822 946,40	Нарушение сроков исполнения контракта связано с увеличением сроков проведения экспертизы по разработанной проектной документации, ввиду необходимости увеличения земельного участка и устранения замечаний экспертизы.
						ОБ	0	0	69 000,00	1553,6	1553,6	-	-			
						ФБ	0	0	0	0	0	-	-			
						МБ	0	0	0	0	0	-	-			
						ВБС	0	0	0	0	0	-	-			

*Указываются все объекты капитального строительства, работы на которых запланированы государственной программой на отчетный год, а также объекты, работы на которых были запланированы, но не завершены в полном объеме в предшествующие годы.

**Указывается в соответствии с редакцией государственной программы, действующей по состоянию на конец отчетного периода.

***Отношение объемов, указанных в графе «Выполнено за счет средств, предусмотренных на год», к объемам, предусмотренным на год в государственной программе.

****Определяется исходя из общей стоимости выполненных работ по состоянию на конец отчетного периода и общей стоимости объекта (без учета стоимости проектно-изыскательских и подготовительных работ). Полная техническая готовность объекта (100%) указывается в случае завершения и приемки в установленном порядке всех предусмотренных работ и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отчетном периоде.

*****Рассчитывается исходя из общей стоимости объекта и общего объема кассовых расходов по состоянию на конец отчетного периода.