Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 3 квартал 2019 года

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства	Соисполнитель (ГРБС), заказчик-застройщик	Проектная мощность	Сроки выполнения работ	Общая стоимость объекта, тыс. рублей	Источник	По состоянию на 01.01.2019, тыс. рублей		План на 2019 год, тыс. рублей	За 2019 год, тыс. рублей				Техническая готовность объекта	Остаточная стоимость работ, тыс. рублей	Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
							Общие кассовые расходы	Выполнено работ		Кассовые расходы	Выполнено за счет средств 2019 года	Выполнено за счет остатков прошлых лет	Степень выполнения*			
Государственная программа 1 "Развитие здравоохранения"						Всего	3 029,2	3 029,2	14 576,3	24,0	24,0	0,0	0,2%			
						ОБ	3 029,2	3 029,2	14 576,3	24,0	24,0	0,0	0,2%			
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения"																
1	Амбулатория в п.г.т. Сафоново	Минстрой МО, ГОКУ "УКС"	площадь 720 кв. м, 140 посещений в смену 2019	2018 (разработка ПСД, экспертиза), 2019 - 2020 (строительство)	123564,4 (по укрупненному нормативу с учетом индексов-дефляторов)	Всего	2 422,0	2 422,0	24,0	24,0	24,0	0,0	100,0%	0%	121 118,4	30.05.2019 выдано положительное заключение госэкспертизы, проверка достоверности завершена, заключение от 25.07.2019.
						ОБ	2 422,0	2 422,0	24,0	24,0	24,0	0,0	100,0%			
2	Реконструкция каньонов ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", г. Мурманск, ул. Павлова, д. 6	Минстрой МО, ГОКУ "УКС"	площадь 350,1 кв. м	2018 - 2019	494 163,4	Всего	133,6	133,6	7 240,8	0,0	0,0	0,0	0,0%	0%	237 866,4	Проект разработан, 20.09.2019 направлен в УКС для дальнейшего направления на госэкспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России». При этом Минздравом принято решение о замене медоборудования (ускорителя). Оплата после получения положительного заключения государственной экспертизы
						ОБ	133,6	133,6	7 240,8	0,0	0,0	0,0	0,0%			
5	Фельдшерско-акушерский пункт в с. Краснощелье Ловозерского района	Минстрой МО, ГОКУ "УКС"	площадь 122,7 кв. м	2018 (разработка ПСД, экспертиза), 2019 - 2020 (строительство)	19 234,9	Всего	473,6	473,6	7 311,5	0,0	0,0	0,0	0,0%	0%	18 761,3	Контракт от 27.08.2019. Выполнены работы по устройству свайного фундамента. Работы ведутся в соответствии с графиком. Подрядчиком не предоставлены акты выполненных работ.
						ОБ	473,6	473,6	7 311,5	0,0	0,0	0,0	0,0%			