

Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 12 месяцев 2018 года

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства	Соисполнитель (ГРБС), заказчик-застройщик	Проектная мощность	Сроки выполнения работ	Общая стоимость объекта, тыс. рублей	Источник	По состоянию на 01.01.2018, тыс. рублей		План на 2018 год, тыс. рублей	План в соответствии с бюджетом на 2018 год, тыс. рублей	За 2018 год, тыс. рублей				Техническая готовность объекта	Остаточная стоимость работ, тыс. рублей	Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания
							Общие кассовые расходы	Выполнено работ			Кассовые расходы	Выполнено за счет средств 2018 года	Выполнено за счет остатков прошлых лет	Степень выполнения*			
Государственная программа 1 "Развитие здравоохранения"						Всего	13 550,2	13 466,7	53 164,3	12 788,8	12 554,5	12 554,5	83,6	23,6%			
						ОБ	13 550,2	13 466,7	53 164,3	12 788,8	12 554,5	12 554,5	83,6	23,6%			
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения"																	
1	Амбулатория в п.г.т. Сафоново	Минстрой МО, ГОКУ "УКС"	площадь 720 кв. м, 140 посещений в смену 2019	2018 (разработка ПСД, экспертиза), 2019 - 2020 (строительство)	123564,4 (по укрупненному у нормативу с учетом индексов-дефляторов)	Всего	0,0	0,0	2 000,0	2 446,0	2 422,0	2 422,0	0,0	-	0%	121 142,4	Работы по проектированию выполнены.
						ОБ	0,0	0,0	2 000,0	2 446,0	2 422,0	2 422,0	0,0	-			
2	Реконструкция каньонов ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер", г. Мурманск, ул. Павлова, д. 6	Минстрой МО, ГОКУ "УКС"	площадь 350,1 кв. м	2018 - 2019	238000 (по укрупненному у нормативу с учетом индексов-дефляторов)	Всего	0,0	0,0	343,8	343,8	133,6	133,6	0,0	38,9%	0%	237 866,4	18.09.2018 Комиссией ФАС России в связи с жалобами предписано аннулировать определение исполнителя. На рабочем совещании 01.10.2018 под председательством Тюкавина А.М. приняты решения: - Комитету государственных закупок Мурманской области (Рослякову С.А.) исполнить предписание комиссии ФАС России; - ГОКУ «УКС» обжаловать решение и предписание ФАС России в Арбитражный суд. 133,6 т.р. - расходы на технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций
						ОБ	0,0	0,0	343,8	343,8	133,6	133,6	0,0	38,9%			
3	Фельдшерско-акушерский пункт в с. Чапома Терского района	Минстрой МО, ГОКУ "УКС"	78,4 кв.м, 17 посещений в смену	2014 - ПСД, экспертиза; 2016-2018 - строительство	11 104,0	Всего	10 909,0	10 825,5	195,1	195,1	195,0	195,0	83,6	0,0%	100%	0,0	Разрешение на ввод от 03.09.2018
					13349,7(в том числе 2245,7 тыс. руб. на мед. оборудование и мебель 2020	ОБ	10 909,0	10 825,5	195,1	195,1	195,0	195,0	83,6	0,0%			
4	Фельдшерско-акушерский пункт в с. Чаваньга Терского района	Минстрой МО, ГОКУ "УКС"	78,4 кв.м, 17 посещений в смену	2014, 2017 - ПСД, экспертиза; 2018 - строительство	12 665,8	Всего	567,5	567,5	10 730,8	9 330,3	9 330,3	9 330,3	0,0	86,9%	100%	0,0	Разрешение на ввод от 28.12.2018
						ОБ	567,5	567,5	10 730,8	9 330,3	9 330,3	9 330,3	0,0	86,9%			

5	Фельдшерско-акушерский пункт в с. Краснощелье Ловозерского района	Минстрой МО, ГОКУ "УКС"	площадь 122,7 кв. м	2018 (разработка ПСД, экспертиза), 2019 - строительство	11114,6 (предполагаемая стоимость, определенная на основании сведений о проектно-аналоге)	Всего	0,0	0,0	500,0	473,6	473,6	473,6	0,0	94,7%	0%	10 641,0	Работы по проектированию выполнены.
						ОБ	0,0	0,0	500,0	473,6	473,6	473,6	0,0	94,7%			
6	Реконструкция здания поликлиники ГОБУЗ "Кандалакшская ЦРБ" по адресу: Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Кировская аллея, д. 11а	Минстрой МО, ГОКУ "УКС"	1181,9 кв.м	2017 - ПСД, экспертиза; 2018-2019 - строительство	75 518,0	Всего	2 073,7	2 073,7	39 394,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%	0%	73 444,3	На совещании 20.06.2018 под председательством зам.Губернаторов МО Е.В.Никоры и И.О.Погребняк принято решение о корректуре проекта с использованием результатов расчета пожарных рисков (исполнитель ГОБУЗ) и после корректуры о проведении капремонта (исполнитель ГОКУ УКС»). УКСом осуществляется подготовка расчета проектных работ (корректурa проекта) на капитальный ремонт.
						ОБ	2 073,7	2 073,7	39 394,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%			