

Информация о ходе работ на объектах капитального строительства за 2019 год

№ п/п	Государственная программа, подпрограмма, объект капитального строительства*	Сополнитель (ГРБС), заказчик-застройщик	Проектная мощность	Сроки выполнения работ	Общая стоимость объекта**, тыс. рублей	Источник финансирования	Кассовые расходы по состоянию на 01.01.2019, тыс. рублей	Стоимость работ, выполненных по состоянию на 01.01.2019, тыс. рублей	Предусмотрено программой на 2019 год**, тыс. рублей	Кассовые расходы, тыс. рублей	Выполнено за счет средств, предусмотренных на 2019 год, тыс. рублей	Выполнено за счет средств, не использованных на 01.01.2019, тыс. рублей	Степень выполнения***, %	Техническая готовность объекта****, %	Остаточная стоимость****, тыс. рублей	Краткая характеристика работ, выполненных за отчетный период, причины отставания	
																	Всего
Государственная программа Мурманской области «Развитие здравоохранения»																	
							Всего	3029,2	3029,2	14576,3	1236,1	1236,1	0	8,5			
							ОБ	3029,2	3029,2	14576,3	1236,1	1236,1	0	8,5			
							ФБ										
							МБ										
							ВБС										
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры системы здравоохранения"																	
1	Амбулатория в пгт Сафоново	Министрой МО ГОКУ "УКС"	площадь 720 кв.м., 140 посещений в смену	2018 -2019 разработка ПСД, экспертиза; 2020 - строительство	124034,4 (по укрупненно му нормативу с учетом индексов дефляторов)		Всего	2422	2422	24	24	24	0	100		121588,4	В 2019 году получено положительное заключение госэкспертизы
							ОБ	2422	2422	24	24	24	0	100			
							ФБ										
							МБ										
						ВБС											
2	Реконструкция каньонов ГОБУЗ "Мурманский областной онкологический диспансер" (г. Мурманск, 6)	Министрой МО ГОКУ "УКС"	площадь 350,1 кв.м.	2018- финансово-экономический аудит, 2019 - разработка ПСД, 2019-2020- строительство	494163,4(в соответствии с заключением технологического и ценового аудита обоснования инвестиций)		Всего	133,6	133,6	7240,8	219	219	0	3%		493810,8	Проектная документация разработана. В связи с увеличением объемов работ работы были приостановлены. В настоящее время ПД на государственной экспертизе в ФАУ "Главгосэкспертиза России", в г. Москва. В связи с изменением стороны Заказчика экспертизы (Заказчиком выступает ГОБУЗ) заключение договора было перенесено на январь 2020г. Предполагаемая дата завершения экспертизы май 2020г. (договор между ГОБУЗ МООД и ФАУ "Главгосэкспертиза")
							ОБ	133,6	133,6	7240,8	219	219	0	0			
							ФБ										
							МБ										
						ВБС											
3	Фельдшерско-акушерский пункт в с. Краснощелье Лозозерского района	Министрой МО ГОКУ "УКС"	площадь 129,7 кв.м.	2018 - разработка ПСД; 2019-2020- строительство, о, закупка оборудования и мебели	25944,8 (с учетом оборудования)		Всего	473,6	473,6	7311,5	993,1	993,1	0	13,5	3,8	24478,1	Контракт от 27.08.2019. Выполнены работы по устройству свайного фундамента. Работы ведутся с отставанием на 0,5 мес. Нет "зимника" для доставки стройматериалов
							ОБ	473,6	473,6	7311,5	993,1	993,1	0	0			
							ФБ										
							МБ										
						ВБС											

*Указываются все объекты капитального строительства, работы на которых запланированы государственной программой на отчетный год, а также объекты, работы на которых были запланированы, но не завершены в полном объеме в предшествующие годы.

**Указываются в соответствии с редакцией государственной программы, действующей по состоянию на конец отчетного периода.

***Отношение объемов, указанных в графе «Выполнено за счет средств, предусмотренных на год», к объемам, предусмотренным на год в государственной программе.

****Определяется исходя из общей стоимости выполненных работ по состоянию на конец отчетного периода и общей стоимости объекта (без учета стоимости проектно-изыскательских и подготовительных работ). Полная техническая готовность объекта (100%) указывается в случае завершения и приемки в установленном порядке всех предусмотренных работ и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отчетном периоде.

*****Рассчитывается исходя из общей стоимости объекта и общего объема кассовых расходов по состоянию на конец отчетного периода.